PMR Public Report

Operation Number	ES-L1152	**Chief of Operations Validation Date**	04/13/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	**Division Chief Validation Date**	04/17/23
Last Update	04/13/23	**Country Representative Validation Date**	04/19/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen the Water and Sanitation Sector in El Salvador	**Loan Number**	5577/OC-ES
Executing Agency	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA	**Sector/Subsector**	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	GARZONIO, OMAR DARIO	**Overall Stage**	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	**Country**	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	**Convergence related Operation(s)**	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La Operación se preparó bajo en cumplimiento del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS). Las obras contempladas en la ejecución aún no han iniciado.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
ES-L1152	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Aggregated	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**-**	**0.00%**	**100,000,000**

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la continuidad de los servicios de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2027
1.0	Hogares con acceso a agua potable por lo menos de 12 horas al día 7 días a la semana en el área de intervención del Programa	Número de Hogares	0	2022	P	120
					A	-

Details

Means of Verification: Informe de centro de control de sistemas de ANDA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Reducir los niveles de Agua no Contabilizada (ANC) en el Área Metropolitana de San Salvador

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2027
2.0	Índice de Pérdidas de Distribución en el área de intervención del Programa	Porcentaje	60	2022	P	50
					A	-

Details

Means of Verification: Boletín estadístico anual de ANDA

Observations: Índice de Perdidas de Distribución = 1 - (Volumen facturado/Volumen producido)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2027
3.0	Consumo de energía por metro cúbico de agua producido en el área de intervención del Programa	kWh/m3	2.3	2022	P	2.1
					A	-

Details

Means of Verification: Boletín estadístico anual de ANDA

Observations: Consumo anual de energía/volumen de agua producida.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Mejorar la gestión empresarial de ANDA

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2027
4.0	Ingresos operativos (tarifas) anuales / costos operativos anuales	Porcentaje	74	2022	P	90
					A	-

Details

Means of Verification: Informes de estados financieros auditados de ANDA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2027
4.3	Proyectos de inversión de AyS priorizados por ANDA para el AMSS que siguen las directrices del Plan Maestro de AyS	Porcentaje	0	2022	P	100
					A	-

Details

Means of Verification: Informe de proyectos del sistema de inversión pública del Ministerio de Hacienda

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2027
4.4	Procesos de ANDA automatizados e integrados (Financiero, Comercial, RRHH y Compras)	Número de procesos	0	2022	P	4
					A	-

Details

Means of Verification: Reportes integrados del sistema ERP

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2027
4.5	Porcentaje de mujeres empleadas en ANDA	Porcentaje	21.8	2022	P	25
					A	-

Details

Means of Verification: Boletín estadístico anual de ANDA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Reducción de los niveles de agua no contabilizada

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2027	EOP 2027
1.01	Sectorización, regulación y monitoreo de la red de distribución de Zona Norte implementada	Sistema	P	1	12,926,000
			P (a)	1	12,926,000
			A	-	-
1.02	Micromedidores adquiridos e instalados	Micromedidor	P	200,000	9,170,000
			P (a)	200,000	9,170,000
			A	-	-
1.03	Proyectos de reducción de ANC en el AMSS que no están en la muestra implementados	Proyecto	P	2	8,500,000
			P (a)	2	8,500,000
			A	-	-
1.04	Plan de Gestión y operación en AP&S de ANDA implementado	Plan	P	1	3,204,352
			P (a)	1	3,204,352
			A	-	-

Component Nbr. 2 Mejora de la eficiencia energética

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2027	EOP 2027
2.01	Sistema Zona Norte mejorado	Sistema	P	1	17,439,584
			P (a)	1	17,439,584
			A	-	-
2.02	Proyectos de mejora de la eficiencia energética que no están en la muestra implementados	Proyecto	P	3	36,109,830
			P (a)	3	36,109,830
			A	-	-

Component Nbr. 3 Mejora de la gestión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2027	EOP 2027
3.01	Plan de desarrollo organizacional de ANDA diseñado e implementado	Plan	P	1	525,234
			P (a)	1	525,234
			A	-	-
3.02	Plan de acción de Gobierno Corporativo implementado	Plan	P	1	200,000
			P (a)	1	200,000
			A	-	-
3.03	Plan de modernización tecnológica de ANDA diseñado e implementado	Plan	P	1	4,000,000
			P (a)	1	4,000,000
			A	-	-
3.04	Equipamiento para la Unidad de Género adquiridos	Equipo	P	6	20,000
			P (a)	6	20,000
			A	-	-
3.05	Diagnóstico y política de género para la reducción de brechas laborales de ANDA actualizadas	Diagnóstico y política	P	1	20,000
			P (a)	1	20,000
			A	-	-
3.06	Módulo de indicadores de género para el Sistema de Información ERP desarrollado	Módulo	P	1	15,000
			P (a)	1	15,000
			A	-	-
3.07	Estrategia institucional de inclusión laboral de personas con discapacidad en ANDA diseñada	Estrategia	P	1	20,000
			P (a)	1	20,000
			A	-	-
3.08	Plan Maestro de Agua y Saneamiento para el AMSS desarrollado	Plan	P	1	1,800,000
			P (a)	1	1,800,000
			A	-	-
3.09	Programa de planificación estratégica y financiera de ANDA implementado	Programa	P	1	1,400,000
			P (a)	1	1,400,000
			A	-	-
3.10	Plan de comunicación de ANDA diseñado e implementado	Planj	P	1	250,000
			P (a)	1	250,000
			A	-	-
3.11	Set de normas técnicas de ANDA actualizadas	Set	P	1	200,000
			P (a)	1	200,000
			A	-	-
3.12	Laboratorios de calidad de agua fortalecidos	Laboratorio	P	3	700,000
			P (a)	3	700,000
			A	-	-

Other Cost			
	Administración	P	3,500,000
		P (a)	3,500,000
		A	0

Total Cost			
	Total Cost	P	100,000,000
		P (a)	100,000,000
		A	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
1	Active	Technical Design
	Response Actions	
	Management Strategy	**Status**
	1.01 MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
2	Active	Organizational Structure
	Response Actions	
	Management Strategy	**Status**
	2.01 MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
3	Active	Natural Environment
	Response Actions	
	Management Strategy	**Status**
	3.01 MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design